

СОГЛАСОВАНО:

Министр
просвещения и воспитания
Ульяновской области
Н.В. Семенова

« » _____ 202 г.

СОГЛАСОВАНО:

Министр жилищно-коммунального
хозяйства и строительства
Ульяновской области

Р.Н. Хайрудинов

« » _____ 202 г.

**План мероприятий «ДОРОЖНАЯ КАРТА»
по подготовке и проведению капитального ремонта здания
ОГКОУ «Школа-интернат №91» по адресу: г. Ульяновск, ул. Камышинская, д. 44
в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
на 2025 год**

Ульяновск, 2024

**План мероприятий «ДОРОЖНАЯ КАРТА»
по подготовке и проведению капитального ремонта здания
ОГКОУ «Школа-интернат №91» по адресу: г. Ульяновск, ул. Камышинская, д. 44
в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
на 2025 год**

№ п.п.	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный исполнитель	Результат
1. Выполнение работ по проектированию капитального ремонта объекта				
1.1.	Организация конкурсных процедур по определению подрядчика на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания ОГКОУ «Школа-интернат №91»	Сентябрь-октябрь 2024 г.	ОГАУ «Корпорация «Дом.73» Беркутов Е.А.	Проектная и рабочая документация
1.2.	Проведение работ по разработке (корректировке) проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания ОГКОУ «Школа-интернат №91»	Октябрь-декабрь 2024 г.	ОГАУ «Корпорация «Дом.73» Беркутов Е.А.	Проектная и рабочая документация
1.3.	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта	Декабрь 2024 г. - Январь 2025г.	ОГАУ «Корпорация «Дом.73» Беркутов Е.А.	Положительное заключение государственной экспертизы
1.4.	Подготовка технико-экономического задания на разработку (корректировку) проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания ОГКОУ «Школа-интернат №91»	Декабрь 2024 г. - Январь 2025 г.	Ульяновскоблстройзаказчик Скоробогатов А.П.	Технико-экономическое задание
1.5.	Разработка дизайн-проекта учебных кабинетов, школьной столовой, медблока, рекреационных помещений (с учетом рекомендаций по оформлению пространства Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движения первых» в общеобразовательных организациях)	Декабрь 2024 г. - февраль 2025 г.	ООО «ИНДЕКС-ПРИВОЛЖЬЕ» Ильин В.А.	Дизайн-проект
2. Выполнение работ по капитальному ремонту				

2.1.	Подготовка документации для проведения аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту объекта	До 10 января 2025 г.	Ульяновскоблстройзаказчик Скоробогатов А.П.	Технико-экономическое задание
2.2.	Подача заявки на закупку в Агентство государственных закупок Ульяновской области по капитальному ремонту здания школы	До 15 января 2025 г.	Ульяновскоблстройзаказчик Скоробогатов А.П.	Аукционная документация
2.3.	Размещение извещения о проведении закупки по капитальный ремонт здания ОГКОУ «Школа-интернат №91»	До 15 января 2025 г.	Агентство государственных закупок Ульяновской области Погорелова И.А.	Извещение
2.4.	Заключение контракта на капитальный ремонт здания ОГКОУ «Школа-интернат №91»	До 05 марта 2025 г.	Ульяновскоблстройзаказчик Скоробогатов А.П.	Контракт
2.5.	Проведение капитального ремонта здания ОГКОУ «Школа-интернат №91»	С даты заключения контракта по 15 августа 2025 г.	Ульяновскоблстройзаказчик Скоробогатов А.П. Подрядчик И. о. директора Николаева Ю.А.	КС-11, КС-14, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, УПД, акты приема-передачи
3. Приобретение оборудования, средств обучения и воспитания				
3.1.	Формирование перечня необходимого оборудования для оснащения здания ОГКОУ «Школа-интернат №91»	До 10 января 2025 г.	Заместитель директора по УВР Аратова Г.Б. Заместитель директора по ВВВР Агафонова С.Ю. Заместитель директора по ИКТ Давлетшин Д.М. Заместитель директора по УВР Лицова Л.Н. Заместитель директора по УКР Федорова С.А. Заведующий хозяйством Черяпин В.В. Заведующий производством Фрейлина Н.Е. Заместитель директора по безопасности Давыдов Н.Е.	Перечень необходимого оборудования
3.2.	Согласование инфраструктурных листов по приобретению необходимого оборудования, средств обучения и воспитания для оснащения	До 15 января 2025 г.	И. о. директора Николаева Ю.А.	Инфраструктурные листы

	здания ОГКОУ «Школа-интернат №91»			
3.3.	Подача заявки на закупку в Агентство государственных закупок Ульяновской области по приобретению необходимого оборудования, средств обучения и воспитания для оснащения здания ОГКОУ «Школа-интернат №91»	До 25 марта 2025 г.	Контрактный управляющий Пыжева М.Н. Специалист по закупкам Шманатова Т.А.	Аукционная документация
3.4.	Размещение извещения о проведении закупки по приобретению необходимого оборудования, средств обучения и воспитания для оснащения здания ОГКОУ «Школа-интернат №91»	До 1 апреля 2025 г.	Контрактный управляющий Пыжева М.Н. Специалист по закупкам Шманатова Т.А.	Извещение
3.5.	Заключение контрактов на приобретение необходимого оборудования, средств обучения и воспитания для оснащения здания ОГКОУ «Школа-интернат №91»	До 15 мая 2025 г.	Контрактный управляющий Пыжева М.Н. Специалист по закупкам Шманатова Т.А. Главный бухгалтер Петрова О.Л.	Контракты
3.6.	Поставка и установка вновь приобретенного оборудования, средств обучения и воспитания для оснащения здания ОГКОУ «Школа-интернат №91»	До 15 августа 2025 г.	Поставщики оборудования Заведующий хозяйством Черяпин В.В.	Информационно-аналитический отчет о поставленном оборудовании
4. Приобретение учебников и учебных пособий				
4.1.	Формирование перечня учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности, с целью 10% обновления здания ОГКОУ «Школа-интернат №91»	До 10 января 2025 г.	Педагог-библиотекарь Алексеева М.А.	Перечень учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности
4.2.	Заключение договоров на приобретение учебников и учебных пособий	До 1 апреля 2025 г.	Контрактный управляющий Пыжева М.Н. Специалист по закупкам Шманатова Т.А. Главный бухгалтер	Договоры

			Петрова О.Л.	
4.3.	Обеспечение 100% обновления учебников и учебных пособий после проведенного капитального ремонта	До 15 августа 2025 г.	Педагог-библиотекарь Алексеева М.А.	Информационно-аналитический отчет о приобретении учебников, учебных пособий
5. Обеспечение антитеррористических мероприятий				
5.1.	Проведение анализа потребности обеспечения объекта капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006	До 30 декабря 2024 г.	Заместитель директора по безопасности Давыдов Н.Е.	Информационно-аналитическая справка по объекту капитального ремонта
5.2.	Заключение договоров на реализацию мероприятий, обеспечивающих антитеррористическую защищенность в отношении объекта капитального ремонта	До 1 июня 2025 г.	Контрактный управляющий Пыжева М.Н. Специалист по закупкам Шманатова Т.А. Главный бухгалтер Петрова О.Л.	Договоры
5.3.	Обеспечение в отношении объекта капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности, проведение категорирования и согласование паспорта безопасности объекта (при необходимости)	До 15 августа 2025 г.	Заместитель директора по безопасности Давыдов Н.Е.	Акт обследования и категорирования, паспорт безопасности
6. Подготовка кадров				
6.1.	Формирование плана обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объекте капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности (не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2	До 01 февраля 2025 г.	Специалист по кадрам Саранцева А.С.	План обеспечения дополнительного профессионального образования

	части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администрации и педагогических работников объектов капитального ремонта)			
6.2.	Обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объекте капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности (не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администрации и педагогических работников объектов капитального ремонта)	До 01 июля 2025 г.	Заместитель директора по УВР Аратова Г.Б.	Информационно-аналитический отчет о дополнительном профессиональном образовании педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта
7. Благоустройство территории (при у финансирования)				
7.1.	Подготовка (корректировка) проектно-сметной документации на проведение работ по благоустройству территории ОГКОУ «Школа-интернат №91»	Январь-февраль 2025 г.	ОГАУ «Корпорация «Дом.73» Беркутов Е.А.	Проектная и рабочая документация
7.2.	Проведение проверки сметной стоимости по благоустройству территории ОГКОУ «Школа-интернат №91» с определением цены 1 кв. 2025 г.	Февраль 2025 г.	ОГАУ «Корпорация «Дом.73» Беркутов Е.А.	Положительное заключение государственной экспертизы
7.3.	Подготовка документации для проведения аукциона на выполнение работ по благоустройству территории ОГКОУ «Школа-интернат №91»	До 01 марта 2025 г.	И. о. директора Николаева Ю.А.	Технико-экономическое задание
7.4.	Подача заявки на закупку в Агентство государственных закупок Ульяновской области по благоустройству территории ОГКОУ «Школа-интернат №91»	До 10 марта 2025 г.	И. о. директора Николаева Ю.А.	Аукционная документация

7.5.	Размещение извещения о проведении закупки по благоустройству территории ОГКОУ «Школа-интернат №91»	До 12 марта 2025 г.	Агентство государственных закупок Ульяновской области Погорелова И.А.	Извещение
7.6.	Заключение контракта на благоустройство территории ОГКОУ «Школа-интернат №91»	До 1 апреля 2025 г.	И. о. директора Николаева Ю.А.	Контракт
7.7.	Проведение благоустройства территории ОГКОУ «Школа-интернат №91»	С 1 июня – 15 августа 2025 г.	Директор Подрядчик И. о. директора Николаева Ю.А.	КС-11, КС-14
8. Осуществление общественного контроля				
8.1.	Создание рабочей группы «Штаб родительского общественного контроля»	До 1 февраля 2025 г.	И. о. директора Николаева Ю.А. Заместитель директора по ВВВР Агафонова С.Ю. Председатель Совета родителей Канатьева Г.В.	Приказ о создании рабочей группы, протокол заседания рабочей группы
8.2.	Формирование плана работы рабочей группы «Штаб родительского общественного контроля»	До 10 февраля 2025 г.	И. о. директора Николаева Ю.А. Председатель Совета родителей Канатьева Г.В.	План работы рабочей группы «Штаб родительского общественного контроля», протокол заседания рабочей группы
8.3.	Организация встреч участников рабочей группы «Штаб родительского общественного контроля»	В соответствии с планом работы рабочей группы	И. о. директора Николаева Ю.А. Председатель Совета родителей Канатьева Г.В.	Протокол заседания рабочей группы
8.4.	Ознакомление, обсуждение и согласование с участниками группы видов ремонтных работ, благоустройства территории, дизайн-проект, перечень необходимого оборудования, средств обучения и воспитания в рамках капитального ремонта здания ОГКОУ «Школа-интернат №91»	В соответствии с планом работы рабочей группы	И. о. директора Николаева Ю.А. Председатель Совета родителей Канатьева Г.В.	Протокол заседания рабочей группы
8.5.	Осуществление контроля участниками рабочей группы за ходом реализации мероприятий в рамках капитального ремонта и	В соответствии с планом работы рабочей группы	Председатель Совета родителей Канатьева Г.В.	Протокол заседания рабочей группы

	благоустройства территории			
8.6.	Размещение информации в социальных сетях и на официальных сайтах ОГКОУ «Школа-интернат №91», Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области о сроках и характере капитального ремонта	В течение хода ремонтных работ	Заместитель директора по ИКТ Давлетшин Д.М.	Официальный сайты, социальные сети
9. Организация учебного процесса				
9.1.	Определение на период проведения капитального ремонта, условий организации образовательного процесса с учетом имеющихся условий: сменность занятий, график питания, продолжительность занятий и перерывов между ними, расписание уроков и занятий внеурочной деятельности, расписание кружков и объединений в рамках ДО	До 1 февраля 2025 г.	Заместитель директора по УВР Аратова Г.Б. Заместитель директора по УВР Лицова Л.Н. Заведующий хозяйством Черяпин В.В. Заведующий производством Фрейлина Н.Е.	Приказы об организации образовательной деятельности
9.2.	Разработка и утверждение плана организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта	До 1 февраля 2025 г.	Заместитель директора по УВР Аратова Г.Б.	Приказы об организации образовательной деятельности об утверждении плана мероприятий
9.3.	Перевод обучающихся в здание детского сада ОГКОУ «Школа-интернат №91»	С начала производства работ по 30 июня 2025 г.	И. о. директора Николаева Ю.А.	Приказы об организации образовательной деятельности
9.4.	Организация работы педагогических и иных сотрудников школы, в соответствии с требованиями трудового законодательства	До 30 июня 2025 г.	И. о. директора Николаева Ю.А. Специалист по кадрам Саранцева А.С.	Приказы об организации работы педагогических и иных сотрудников

				школы, дополнительные соглашения к трудовым договорам
9.5.	Организация размещения материальных ценностей на период проведения капитального ремонта	До 15 августа 2025 г.	Главный бухгалтер Петрова О.Л. Кладовщик Горова Н.В.	Накладные на внутреннее перемещение нефинансовых активов

И. о. директора ОГКОУ
«Школа-интернат №91»

Ю.А. Николаева

Ю.А. Николаева

Директор
Департамента общего образования
Министерства просвещения и воспитания
Ульяновской области

Н.А. Козлова

Н.А. Козлова